

监 理 日 志

工程名称: 平遥中20路城50兆瓦太阳能并网光伏电站项目(一期2标)

日期	2018年5月10日 星期四	气候	晴	气温	14-25℃
监理人员动态:	巡视	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	施工				
施工机械动态:	罐车引孔				
施工进度情况	罐车引孔10个,支架安装10组. 接地沟开挖260米. 接地扁钢焊接100米. 光伏电缆敷设266组. 逆变器安装23台. 控制室风机继续调试. 综合楼 开始砌墙.				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他	已/公生主218.3区光伏正支架安装进行验收. 主要问题有支架, 距地面高度不够. 水平误差较大. 后立柱明显倾斜. 正在整改中.				
记录人	赵晓红	总监签阅			