

监 理 日 志

工程名称: 平遥中阳美院城北瓦厂光伏并网电站项目(一期2号)

日期	2018年5月11日 星期五	气候	晴	气温	13-19℃
监理人员动态: 巡视		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 施工					
施工机械动态: 接地沟、回填					
施工进度情况	支架安装10组, 接地网镀锌扁钢400米, 光伏电缆敷设40组, 综合楼基础土方开挖完成, 控制室土方回填继续调试。				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他	主持召开第十三次监理例会, 针对近期施工进度中存在的问题, 安全问题等进行详细说的, 并晚上立即整改(值班会早上8:00离开项目)				
记录人	——王晚如		总监签阅		