

监 理 日 志

工程名称: 平邑中阳部城50兆瓦太阳能光伏并网电站项目(一期工程)

日期	2018年5月2日 星期三	气候		气温	11-22℃
监理人员动态: 巡视		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 施工					
施工机械动态: 罐车引孔					
施工进度情况 施工部位	罐车引孔260个, 浇筑680个, 支架安装50组, 光伏电缆敷设65组, 接地网焊接500米, 光伏区围网安装210片, 主变110KV配电装置安装完成, 18.19号箱变基础浇筑				
检查发现的问题	光伏区支架基础钢筋浇筑时没有及时进行振捣				
处理措施、意见、结果	现场要求必须按照规范要求及时进行振捣, 施工方应加强现场施工管理, 严把质量关, 现场积极进行, 问题整改, 浇筑过程正常				
协调内容 或其他					
记录人	赵晓红		总监签阅		