

监 理 日 志

工程名称: 平遥中阳郑城50兆瓦太阳能光伏并网电站项目(一期工程)

日期	2018年5月3日 星期四	气候	晴	气温	11-23°
监理人员动态: 巡视		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 施工					
施工机械动态: 桩基引孔					
施工进度情况	桩基引孔270个, 支架安装完成100组, 接地沟开挖50米, 接地扁铁焊接500米, 光伏区围栏安装20片, 综合楼一层填充墙砌筑完成40%.				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	赵晓红		总监签阅		