

监 理 日 志

工程名称: 平邑中阳郑城50兆瓦太阳能光伏电站项目(一期)(2#组)

日期	2018年5月5日 星期三	气候	小雨	气温	16-22℃
监理人员动态:		材料进场、取样见证、合格情况:			
巡视					
施工方人员动态:					
施工机械动态:					
施工进度情况	桩基引孔140个, 浇筑670个, 支架安装30组, 接地沟开挖900米, 接地扁钢焊接200米, 光伏区围栏安装50片, 至次日开始安装, 综合楼泥沟垫层开始拆除				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	赵晓水		总监签阅		