

监 理 日 志

工程名称: 平遥中阳郑城50兆瓦太阳能光伏并网电站项目(一期工程)

日期	2018年5月6日 星期一	气候	小雨	气温	15-23℃
监理单位动态:	巡视	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	施工				
施工机械动态:	塔吊引孔				
施工进度情况	塔吊引孔完成290个, 支架安装30组, 接地网开挖50米, 接地网镀锌扁钢200米, 控制室后台开始安装, 主变母排安装完成, 水泵房外墙开始抹灰。				
检查发现的问题	发现主变母排绝缘子有两个损坏。				
处理措施、意见、结果	要求损坏的绝缘子不能进行安装, 联系生产厂家, 必须更换完好的绝缘子, 施工方及时和厂家进行联系, 绝缘子正在发货过程中。				
协调内容或其他					
记录人	赵晓红	总监签阅			