

监 理 日 志

工程名称: 平遥中阳郑城50兆瓦太阳能光伏并网电站项目(二期工程)

日期	2018年5月8日 星期二	气候	晴	气温	14-27℃
监理人员动态:		材料进场、取样见证、合格情况:			
巡视					
施工方人员动态:					
施工机械动态:					
施工进度情况		桩基引孔450个, 浇筑730个, 支架安装40组, 接地网开挖180米, 接地扁铁焊接1100米, 外线设计变更方案已确定。			
检查发现的问题		光伏区1、2区支架安装监理初检后存在以下问题 1. 立柱底部胶垫安装不到位, 2. 局部立柱的垂直度斜 3. 局部支架平整度误差大, 4. 局部支架距地面高度不符 5. 局部预埋件支架误差大, 6. 个别螺栓连接紧固不到位。			
处理措施、意见、结果		以上存在的问题施工方已安排施工人员进行整改, 目前问题正在整改中。			
协调内容或其他		对光伏区1、2区支架安装进行初检, 对存在的问题要求整改。			
记录人	赵晓冰		总监签阅		