

监 理 日 志

工程名称: 平邑中阳郑城 50kW 太阳能 光伏并网电站项目(一期 工程)

日期	2018 年 6 月 27 日 星期五	气候	晴	气温	21-32℃
监理人员动态:	巡视	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	施工				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	升压站外圍护坡砌筑完成、围墙需砌筑 70%、综合楼室内装饰连续进行、外线线路全部贯通、光伏区电缆敷设及支架安装连续进行。				
检查发现的问题	在进行 10kV 线路倒送电过程中,出现漏电流现象。				
处理措施、意见、结果	立即查找漏电流位置,最终确定为导线距离树木安全距离不够,导致放电。立即组织施工人员对线路周边树木进行砍伐清理,确保安全距离符合设计及规范要求,目前问题正在积极处理中。				
协调内容或其他	市发改委、市扶贫办、平邑县扶贫办,领导到项目现场检查指导工作。				
记录人	赵晓东	总监签阅			