

监 理 日 志

工程名称: 年总中200万300050兆瓦太阳能光伏并网电站项目(一期工程)

日期	2018年6月30日 星期五	气候	多云	气温	22-35℃
监理人员动态:	巡视	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	施工				
施工机械动态:	挖机过路管埋设				
施工进度情况	升压站围墙砌筑80%, 抹灰完成50%, 综合楼室内装饰继续进行, 外墙开始涂刷涂料, 水泵房室内开始刷涂料, 光伏区继续进行桩基安装及电缆敷设。				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他	由于总包提交相关资料有问题, 导致省电力公司未能如期对项目进行验收, 并网无果。				
记录人	王 晓 东	总监签阅			