

监 理 日 志

工程名称: 平遥中阳郑城50兆瓦太阳能光伏电站项目(其(2)号)

日期	2018年5月13日 星期日	气候	阴	气温	19-31℃
监理人员动态: 巡视		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 张工					
施工机械动态: 接地沟回填					
施工进度情况	光伏电缆敷设完成10组, 逆变器安装2台, 汇流箱安装10台, 接地沟开挖45米, 接地扁铁焊接65米, 光伏电缆沟盖板铺设30%, 综合楼基础的砌筑完成。				
检查发现的问题	35KV开关柜在进行母线耐压试验时, 现场没有设置警示带。				
处理措施、意见、结果	要求对试验区域设置安全警示带, 闲杂人员不得进入试验区域, 试验单位立即进行了警示带的设置, 并安排专人进行现场安全管理。				
协调内容或其他					
记录人	赵晓红		总监签阅		