

监 理 日 志

工程名称: 平邑中阳郑城50兆瓦太阳能光伏并网电站项目(一期)(2#楼)

日期	2015年5月14日 星期一	气候	晴	气温	23-32℃
监理单位动态:	巡视	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	施工				
施工机械动态:	接地网开挖				
施工进度情况 施工部位	光伏电缆敷设260组,逆变器安装33台,汇流箱安装3台,接地网开挖和单,接地网镀锌扁钢连接综合楼-2层接地网敷设50%外线进行导线架设。				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容 或其他	配合业主对光伏区3.4.5.7.9区支架安装进行验收,对存在问题的区段,提出整改要求,施工方已组织人员进行整改。				
记录人	赵晓红	总监签阅			