

监 理 日 志

工程名称: 平遥市郑城50兆瓦太阳能光伏并网发电项目(一期)工程

日期	2018年5月15日 星期二	气候	中雨	气温	22-30℃
监理单位动态:	巡视	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	施工				
施工机械动态:	接地网开挖、回填				
施工进度情况	光伏阵列架设260组, 接地网回填450米, 接地网引线连接300米, 35KV开关柜进行调试,				
检查发现的问题	对外线施工进行巡视, 发现铁塔基础预埋螺栓露出长度不够, 导致组塔无法正常进行组塔时, 局部地面螺栓点, 要求拧紧螺母, 个别没有安装螺母, 局部没有安装防盜螺母, 个别地面螺栓没有紧固到位, 基础浇筑精度不够				
处理措施、意见、结果	针对以上问题, 下发监理工作联系单, 要求进一步进行修复和整改, 并且在以后的施工过程中, 杜绝出现类似的问题, 问题整改正在整改中.				
协调内容或其他					
记录人	王士强	总监签阅			