

监 理 日 志

工程名称: 平邑中阳乡城50兆瓦太阳能光伏并网发电项目(一期工程)

日期	2018年5月19日 星期六	气候	多云	气温	15-23℃
监理人员动态:	巡视	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	施工				
施工机械动态:	接地沟开挖、回填				
施工进度情况 施工部位	浇筑支架墩柱400个, 开挖通沟接地沟175条, 焊接区间接地50条, 升压站电缆沟盖板铺设完成, 水帘除尘器安装就位, 升压站均压带焊接完成。				
检查发现的问题	升压站均压带焊接不规范, 没有按照设计要求尺寸焊接。				
处理措施、意见、结果	现场进行技术交底, 对照图纸, 明确均压带的正确施工方法, 要求施工方严格按照设计要求施工。后期均压带焊接基本符合设计要求。				
协调内容 或其他					
记录人	赵晓红		总监签阅		