

监 理 日 志

工程名称: 平邑县2018年农村电网改造升级工程(一期)工程

日期	2018年5月27日 星期六	气候	多云转晴	气温	18-30℃
监理人员动态:	巡视	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	施工				
施工机械动态:	接地沟开挖、回填				
施工进度情况	区间接地线接107组, 回填128组, 综合塔塔设外塔脚架, 外线48, 55, 56号铁塔基础开挖完成				
检查发现的问题	55号铁塔基础开挖时, 放坡尺寸不够, 影响基础支模。				
处理措施、意见、结果	要求施工单位对基础重新进行开挖修整, 保证基础支模正常进行, 目前已在整改中。				
协调内容或其他					
记录人	王悦红	总监签阅			