

监 理 日 志

工程名称: 平邑中阿新城50兆瓦太阳能光伏电站项目(一期工程)

日期	2018 年 5 月 29 日 星期二	气候	多云	气温	18-30℃
监理单位动态: 巡视		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 施工					
施工机械动态: 铁塔基础开挖					
施工进度情况	通间接地焊接130组, 光伏区导线敷设完成160组 小房室内地坪完成, 开始进行屋面防水施工。 外线56号铁塔基础浇筑完成。				
检查发现的问题	56号铁塔基础支模时, A号、D号柱脚模板明显倾斜。				
处理措施、意见、结果	现场督促施工方立即进行调整, 整改结果符合设计要求。				
协调内容或其他					
记录人	— 王顺平		总监签阅		