

监 理 日 志

工程名称: 平邑中阳郑城50MW太阳能光伏并网电站项目(一期工程)

日期	2018年5月31日 星期四	气候	晴	气温	20-33℃
监理单位动态: 巡视		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 施工					
施工机械动态: 铁塔基础开挖					
施工进度情况	互间接地扁钢焊接156组、回线接地沟70组并 夜器安装2名。综合楼继续做屋面防水,水泵房 进行闭水试验,外线32号塔基础浇筑完成。				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他	对综合楼屋面防水施工进行暂停。				
记录人	赵晓红		总监签阅		