

监 理 日 志

工程名称: 平邑县阳都城 50 兆瓦光伏电站项目 (一期 2 标)

日期	2018 年 6 月 12 日 星期 二	气候	晴	气温	20-36℃
监理单位动态: 巡视		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 施工					
施工机械动态: 组件卸车					
施工进度情况	组件安装 95 组, 电缆桥架安装 300 米 低压电缆敷设 0.5 个区、逆变器电缆敷设 100 组, 综合楼环网接地完成。				
检查发现的问题	光伏区组件安装过程中, 个别组件背板划伤较为严重。				
处理措施、意见、结果	要求现场负责人员为施工人员培训, 引导正确施工方法, 并要求更换划伤组件。				
协调内容或其他					
记录人	程强强	总监签阅			