

监 理 日 志

工程名称: 平邑中阳郭城 50MW 屋顶光伏并网电站项目(一期2标段)

日期	2018 年 6 月 14 日 星期四	气候	晴	气温	19-32℃
监理人员动态: 巡视		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 施工					
施工机械动态: 叉车组件卸车					
施工进度情况	组件安装170组; 电缆桥架安装240米; 箱变接线完成3台, 汇流箱接线完成20台; 4平方线敷设48组				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	程强强		总监签阅		