

监 理 日 志

工程名称: 平邑中阳郑城50兆瓦光伏并网电站项目(一期工程)

日期	2018年6月15日 星期五	气候	晴	气温	20-34℃
监理人员动态: 巡视		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 施工					
施工机械动态: 外线铁塔基础回填					
施工进度情况	组件安装135组, 构架安装270米, 箱变低压侧电缆头制作完成4个, 汇流箱电缆头制作11个, 光伏过路挖基础浇筑完成, 外线38.39号铁塔基础回填完成。				
检查发现的问题	由于45号铁塔基础放线定位错误, 导致A、B、C、D四角桩基础浇筑位置错误。				
处理措施、意见、结果	要求施工方及时书面定出整改方案, 并报设计、业主、监理、建设单位同意后方可进行整改施工。目前尚未接到施工方的相关整改方案。				
协调内容或其他					
记录人	— 袁晓红		总监签阅		