

监 理 日 志

工程名称: 平邑中阳郑城50KW光伏并网电站项目(一期工程)

日期	2018年6月16日 星期六	气候	多云	气温	20-31℃
监理单位动态:	巡视	材料进场、取样见证、合格情况: 组件进场每车140箱			
施工方人员动态:	施工				
施工机械动态:					
施工进度情况	组件安装140箱, 支架安装10米, 6.8区35KV高压电缆敷设完成, 逆变器接线12台, 低压电缆敷设完成5个区, 综合楼开始进行外墙保温, 外线地线开始架设				
检查发现的问题	组件安装时, 组件间距不均匀, 边距和压块间距间隙大, 上下组件不在同一直线上				
处理措施、意见、结果	要求施工方立即进行调整, 整改后符合设计要求, 同时进行现场技术交底, 避免问题再次发生				
协调内容或其他					
记录人	王悦	总监签阅			