

监 理 日 志

工程名称: 平邑中阳郑城50兆瓦太阳能光伏并网电站项目(一期工程)

日期	2018年6月17日 星期一	气候	多云	气温	20-30℃
监理单位动态:	巡视	材料进场、取样见证、合格情况: 组件进场19车530箱			
施工方人员动态:	施工				
施工机械动态:	铁塔基础回填				
施工进度情况	组件安装175组, 桥架安装390米, 逆变器接线30台, 汇流箱接线8台, 1-20号铁塔地线敷设完成, 21-28号铁塔地线完成, 组件卸车19车.				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	王纪光	总监签阅			