

监 理 日 志

工程名称: 平邑中压配电网50kV及以下配电网工程(一期)工程

日期	2018年6月21日 星期四	气候	晴	气温	21-34℃
监理人员动态:	巡视	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	施工				
施工机械动态:	叉车、倒运设备				
施工进度情况	组件事安装完成321组。4.18区低压电缆敷设完成, 档案安装20米。汇流箱接线10个, 逆变器接线35个, 35kV高压电缆敷设10个区。外线铁塔基础全部完成。				
检查发现的问题	组件事安装时, 个别边压块, 螺栓安装不规范, 方形螺母没有完全卡在槽条内, 容易脱扣。				
处理措施、意见、结果	要求对边压块安装进行认真检查, 保证方形螺母彻底卡在槽条内, 防止松动。现场及时进行整改。				
协调内容或其他					
记录人	王光远	总监签阅			