

监 理 日 志

工程名称: 平邑中压配电网500kV光伏电站35kV光伏电站项目(一期)工程

日期	2018年6月27日 星期六	气候	晴	气温	21-33℃
监理人员动态: 巡视		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 施工					
施工机械动态: 叉车倒运组件					
施工进度情况	组件安装280组, 桥架安装40米, 综合楼外墙保温已全部完成, 室内装饰继续进行. 高压线敷设5个箱变, 35kV高压电缆终端制作10个, 升压站挡土墙, 外墙继续施工.				
检查发现的问题	光伏区组件安装过程中, 组件装反.				
处理措施、意见、结果	要求返工重新安装, 安装完成后认真检查, 整改后符合设计要求, 同时进行现场技术交流, 避免问题再次发生.				
协调内容或其他	山东省电力科学研究院项目进行第二次变更安装并网前专项检查.				
记录人	程强强	总监签阅			