

监 理 日 志

工程名称: 平邑中阳乡城 50kW 太阳能光伏并网电站项目(一期工程)

日期	2018 年 6 月 24 日 星期 日	气候	阴	气温	21-29℃
监理人员动态:		材料进场、取样见证、合格情况:			
巡视					
施工方人员动态:					
施工					
施工机械动态:					
叉车倒运组件.					
施工进度情况	组件安装 100 组, 桥架安装 400 米, 35KV 高压电缆终端制作 5 个, 逆变器电缆敷设 30 组, 高压电缆敷设 5 个箱变, 综合楼室内装饰继续进行, 升压站外挡土墙继续施工。				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	程强强.	总监签阅			