

监 理 日 志

工程名称: 平邑中阳郑城 50kW 光伏 并网电站项目 (一期工程)

日期	2018 年 6 月 27 日 星期三	气候	晴.	气温	26-34℃
监理单位动态: 巡视.		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 施工.					
施工机械动态: 叉车倒运组件.					
施工进度情况	光伏区组件安装基本完成, 35KV 高压电缆终端制作完成, 综合楼室内装饰继续进行, 35KV 高压电缆敷设完成, 逆变器电缆敷设 50 组, 汇流箱电缆终端制作 10 个, 组件串连接 150 组.				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他	临沂市供电公司对项目进行再次验收, 外线停电计划已确定.				
记录人	程强强.	总监签阅			