

监 理 日 志

工程名称: 平邑中阳郑城 50kW 光伏太阳能发电并网电站项目(一期工程)

日期	2018 年 6 月 28 日 星期	气候	晴	气温	20-33℃
监理单位动态: 巡视.		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 施工					
施工机械动态: 叉车倒运电缆桥架					
施工进度情况	综合楼室内装饰继续进行, 逆变器电缆敷设 50 组, 汇流箱电缆终端制作 20 个, 组件串连接 150 组, 箱变低压电缆终端制作 10 个, 柜站护坡, 围墙继续进行.				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	杨强强	总监签阅			