

监 理 日 志

工程名称: 平遥中阳郑城50兆瓦太阳能光伏发电项目(一期)工程

日期	2018年5月3日 星期一	气候	多云	气温	17-30℃
监理单位动态:	巡视	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	施工				
施工机械动态:	铁塔基础开挖				
施工进度情况	区间接地线焊接136组, 接地沟回填50组, 塔架支墩浇筑165个, 外线36号, 37号铁塔基础支模完成, 33号铁塔基础浇筑完成				
检查发现的问题	对33号铁塔基础支模进行检查, 发现C轴柱布支模尺寸误差大, A轴、D轴柱布模板高度不够, 预埋环没有进行浇筑前防护包裹。				
处理措施、意见、结果	现场监督施工方进行整改, 整改后基本满足设计及规范要求				
协调内容或其他					
记录人	王晚红	总监签阅			