

监 理 日 志

工程名称: 平遥中阳郑城50兆瓦太阳能光伏发电并网电站项目(一期2号)

日期	2018年6月4日 星期二	气候	晴	气温	17-32℃
监理人员动态:	巡视	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	施工				
施工机械动态:	铁塔基础开挖				
施工进度情况	区间接地焊接10组, 接地网回填6组, 构架和梁浇筑完毕, 水泵房刚性防水层完成, 36.39号铁塔基础浇筑完成, 34号铁塔基础支模完成.				
检查发现的问题	36号铁塔基础浇筑时, 基础底板振捣不到位, 基础表面有蜂窝、麻面等缺陷, 3号塔在基础浇筑前, 严重.				
处理措施、意见、结果	要求施工方对存在问题的地方立即进行整改, 整改结果符合设计要求.				
协调内容或其他					
记录人	王晚红	总监签阅			