

监 理 日 志

工程名称: 平遥中阳郑城5兆瓦太阳能光伏电站项目(一期)(2#)

日期	2018年6月8日 星期五	气候	多云	气温	22-35℃
监理单位动态:	巡视	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	施工				
施工机械动态:	铁塔基础的开挖				
施工进度情况	水房室外散水浇筑完成,综合楼继续 진행 穿线及地板砖铺设, 21号铁塔基础浇筑完成, 1-9号铁塔穿线完成.				
检查发现的问题	11号铁塔塔脚 ^脚 底板安装孔被随意切割, 加大孔径, 存在严重安全隐患.				
处理措施、意见、结果	要求切割后的塔脚严禁使用, 重新订购相应规格的塔脚, 目前问题正在处理中.				
协调内容或其他					
记录人	— 王明		总监签阅		