

监 理 日 志

名称: 平邑中阿郑城 50kW 太阳能光伏电站项目(一期工程)

日期	2018 年 7 月 13 日 星期五	气候	晴	气温	26—34℃
监理人员动态:		巡视			
施工方人员动态:		施工			
施工机械动态:		无			
施工进度情况	光伏区支架, 组件, 桥架继续消缺, 综合楼室内清理, 水泵房室内装饰, 光伏区四平方电缆终端制作继续, 光伏区电缆桥架盖板继续施工.				
检查发现的问题	对送出线路沿途树木清理情况进行巡视. 其中 28 到 29 号塔中间导线低于树木安全距离不够, 50 到 51 号塔中间导线低于树木安全距离不够.				
处理措施、意见、结果	要求施工方对送出线路沿途进行彻底清理, 务必保证送出线路安全运行.				
其他					
记录人	程强	总监签阅			