

监 理 日 志

工程名称: 平邑中阳郑城50兆瓦太阳能光伏并网电站项目(一期工程)

日期	2018年7月8日 星期日	气候	晴	气温	22-32℃
监理单位动态:	巡视	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	施工				
施工机械动态:	叉车倒运组件				
施工进度情况 施工部位	光伏区支架、组件、桥架继续消缺,箱变操作平台全部焊接完成.综合楼室内继续清理.光伏区电缆敷设继续完善.箱变终端制作2台				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容 或其他					
记录人	程强	总监签阅			