

监 理 日 志

日 期	2018 年 9 月 12 日 星期 三	气候	多云	气温	17--28℃
监理单位动态：	外线巡查	材料进场、取样见证、合格情况 无			
施工方人员动态：	停工				
施工机械动态：	无				
施工部位 进度情况	在各施工方的积极配合下，外线顺利完成了浚山线 92 号塔 T 接带电，由于线路存在明显差流，地调要求重新进行调试，最终没有并网成功，等待明天处理。				
检查发现 的问题					
处理措施 意见、结果	无				
协调内容 或其他	施工方阻工情况得到解决，项目道路恢复畅通。				
记录人	赵晓红	总监签阅			