

监 理 日 志

工程名称: 西安220kV变电站+0.3/20kV区新架架工程

日期	2018年01月02日 星期二	气候	雨雪	气温	-2℃
监理人员动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	16人				
施工机械动态:					
施工进度情况	五虹厂区由于后期增加的继电器光控未到暂未将桥架封闭, 焊接接地扁铁, 五虹扩容区焊接接地扁铁安装桥架.				
检查发现的问题	增加数据采集器.				
处理措施、意见、结果	后期增加的继电器需走公司流程.				
协调内容或其他					
记录人	蔺冲	总监签阅	苗争明		