

监 理 日 志

工程名称: 西安天虹电气140MW+0.312MW屋顶分布式光伏电站项目

日期	2018年1月5日 星期五	气候	多云	气温	-4-2℃
监理人员动态:		1人		材料进场、取样见证、合格情况:	
施工方人员动态:		8人			
施工机械动态:					
施工进度情况	下雪天路面结冰, 暂停施工。 整理资料。				
检查发现的问题	业主方张经理通知必须有项目电站试运行报告和240小时运行验收才能对项目验收已通知施工单位老总, 业主方没有房屋承载力报告需天虹公司提供, 现正与西安天虹电气有限公司张经理沟通。				
处理措施、意见、结果	下午业主方张经理说需要欧舒特项目情况报告, 我乘公车去陕能投资大厦将“情况报告”交给固力公司张世庆。				
协调内容或其他					
记录人	蔺小东		总监签阅	苗争明	