

监 理 日 志

工程名称: 西安天虹电气14MW+0.312MW屋顶分布式光伏发电项目		气候	晴	气温	-7-5℃
日期	2019年01月9日 星期二				
监理人员动态:	1人		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	8人				
施工机械动态:					
施工进度情况	1.天虹扩审区光伏组件上板雪机,施工队人工扫雪,在1#、4#线圈厂房上四周清除积雪,焊接扁铁,并大型变压器房已焊接完成,已提醒施工人员注意安全。				
检查发现的问题	2.天虹厂区,积雪已退,施工队焊接地,并封盖桥架,并固定好,明天天虹厂区西厂房已安装完成。 3.房屋承载力报告已向天虹公司要,天虹方说可以让设计院出具计算书,但没有正式文件,后来业主方张经理说承载力报告由业主出具。 4.整理监理资料,总包方的施工资料还有几项缺少,尚未完成,已催促施工方加快速度上报监理部。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	薛冲		总监签阅	苗宇明	