

监 理 日 志

工程名称: 西安天虹中压14mm²+0.312mm²屋顶分布式光伏项目

日期	2019年01月13日 星期六	气候	多云	气温	-4~5℃
监理单位动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	8人				
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 天虹厂区接地扁铁焊接, 桥架安装已完成, 水泥压块暂未进场安装 2. 天虹扩管区刷漆, 安装未完成桥架				
检查发现的问题	3. 下午巡查过程中发现, 有些逆变器未防水封堵, 已让施工单位整改。 4. 下午陪华阴检测曹工去天虹扩管区检测接地电阻, 在4.5.6号屋顶上检测。 5. 整理监理资料, 还差图纸会审、初验报告、竣工报告				
处理措施、意见、结果	1. 华阴检测曹工需要每天发电量, 问天虹吴经理要厂区的发电量, 他说只有总发电量, 没有具体的每天发电量				
或其他					
记录人	蒋冲毅	总监签阅	苗争明		