

监 理 日 志

工程名称: 西安天虹电气140MW+312MW炉内脱硫新建工程

日期	2018年01月14日 星期日	气候	多云	气温	3-6℃
监理人员动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	4人				
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 下午张总到天虹扩区视察,把联单收发记录签字。 2. 昨天华阳检测新区检测组,组内之间的压块不能导通,天虹公司的回复单叫,用压块代替接地跨接线不能满足规范要求,必须立马整改。				
检查发现的问题	2. 编号005通单 3. 附件中的前期规划环评方案等文件已经业主张总签字盖章,之后寄回业主站要作为监理资料(档案)。 4. 下午去接驳巡查发现几处焊接扁铁面锈蚀严重要求支牢(镀锌汇流箱)焊接处刷防腐漆。				
处理措施、意见、结果	5. 施工单位资料还差竣工图,变更设计签证。 6. 准备明天上午9时初验,整理验收资料(签到表、预验收方案、竣工验收申请表),施工单位准备验收仪器(卷尺、摇表等)。 7. 明天华阳检测一起帮忙去天虹项目验收。				
协调内容或其他					
记录人	蒋洲斌	总监签阅	苗宇明		