

监 理 日 志

工程名称: 西安彩虹电气 40mmV+0.12mmV 户内综合式光伏电站

日期	2018 年 9 月 15 日 星期二	气候	多云	气温	-4~5℃
监理单位动态:	材料进场、取样见证、合格情况:				
施工方人员动态:					
施工机械动态:					

施工进度情况	1. 今天上午9时监理部组织初步验收 2. 经初步验收, 项目存在以下几个问题: ① 屋顶接地扁铁焊接截面达不到规范要求
检查发现的问题	② 4mm 光伏电站保护套管未进行防火封堵 ③ 汇流箱内接地线进管口处未防火封堵 ④ 汇流箱逆变器支架焊接处未防腐刷漆 ⑤ 部分屋面 4x40mm 接地扁铁焊接处未防腐刷漆 ⑥ 屋顶个别桥架盖板未紧固到位
处理措施、意见、结果	⑦ 所有并网柜内电缆、开关未命名编号 ⑧ 所有屋顶内的垃圾未清理 ⑨ 所有桥架与接地主网连接 ⑩ 部分螺栓螺母应全部复紧一遍 ⑪ 1x4mm 光伏电站未摆放整齐 ⑫ 配电箱未就位
协调内容或其他	

记录人	蔺小波	总监签阅	苗平明
-----	-----	------	-----