

监 理 日 志

工程名称: 西虹老厂电气140MW+0.312MW屋顶分布式光伏发电项目

日期	2018年01月16日 星期二	气候	晴	气温	1-7℃
监理人员动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	4人				
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 施工单位整改消缺, 防火封堵已完成; 防雷接地扁铁焊接整改完成; 并网柜内开关、编号已命名编号; 接地扁铁、焊接口支架处已防腐漆, 1X4mm ² 电缆保护套管封堵				
检查发现的问题	2. 西虹老厂区: 1X4mm ² 光伏电缆已摆放整齐, MC4接头已放置C型钢内, 汇流箱内接地线套管口处已防火封堵。 3. 已给业主方、总包方签字盖章, 24h验收报告, 4. 西虹老厂区配重块未到位, 暂未搬运至厂房屋顶, 进行焊				
处理措施、意见、结果	接安装。 5. 组件间接地暂未施工。 6. 支架组件之间螺栓紧固。				
协调内容或其他					
记录人	蒋仕秋	总监签阅	苗宇明		