

监 理 日 志

工程名称: 西安虹电气140MW+0.12MW局, 设备材料进场项目

日期	2018年01月17日 星期三	气候	多云	气温	4-6℃
监理单位动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	4人				
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 施工单位整防消缺, 用挫刀将附件铝包框的绝缘膜挫开导通, 用万用表测试可行。 2. 施工单位整理资料报审, 竣工分册。				
检查发现的问题	3. 数据录器已到厂家, 但厂家提供的老版在市场上找不到, 现与厂家协商有用别的材料代替使用。 4. 电缆变更出现, 由铜线替换为铝线的变更。 5. 厂家水泥配重块已到场, 即安装焊接。				
处理措施、意见、结果	6. 整理监理资料, 竣工报告等。				
协调内容或其他					
记录人	蒋仕欣	总监签阅	苗季明		