

监 理 日 志

工程名称:

天工10MW分布式项目

日期	2017年12月30日 星期三	气候	晴	气温	
监理人员动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	3人				
施工机械动态:	吊机1台				
施工进度情况	南区 8人屋顶整改消缺. 12人安装各车的组件安装. 6人逆变器汇流箱的接线 4人直流电缆的整改. 北区 4人屋顶整改消缺. 8人安装汇流箱的组件安装. 4人逆变器汇流箱的接线. 4人直流电缆的整改.				
检查发现的问题	屋顶接地焊接搭接长度不足.				
处理措施、意见、结果	已令施工单位进行整改				
协调内容或其他					
记录人	江志良	总监签阅			