

# 监 理 日 志 ( )

日期: 2017年 12 月 1日

天气: 晴

星期: 星期五

气温: 11°

工程名称: 无锡金溢达光伏科技有限公司威孚二期车棚光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	今日现场巡视内容:  1、威孚二期桥架调整, 要求不允许出现弯曲现象、盖板螺丝必须紧固 2、车棚钢构焊接必须有专业人员操作, 符合施工规范 3、钢构防腐要求, 先进行除锈, 基面处理干净后再进行油漆喷涂, 要求表面均匀不允许有露涂、流挂现象, 漆膜厚度不达标的部位要求在进行喷涂一次, 以达到设计要求 4、现场垃圾要求及时清理, 保持现场干净、整洁  总体质量在可控范围	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	南 通 诺 贝 上 海 华 声 电 气	1、桥架调整、扁铁防腐、 2、钢构焊接、钢构防腐
其 它 事 项		
本日现场监理人员		
记录人: 郁乃雷		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):