

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 12 月 11 日

天气: 晴

星期: 星期一

气温: 12°

工程名称: 无锡金溢达光伏科技有限公司二期 4MW 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	今日现场巡视内容: 1、新纺项目安装组件, 要求安装时保持四边成一直线, 表面平整, 螺丝紧固; 安装直流桥架, 要求桥架走向必须设计与现场相结合, 桥架固定到位, 组件安装横平竖直; 铺设电缆, 要求注意电缆保护, 不能破坏绝缘层 2、威孚车棚钢构防腐要求, 先进行除锈, 基面处理干净后再进行油漆喷涂, 要求表面均匀不允许有露涂、流挂现象, 漆膜厚度不达标的部位要求在进行喷涂一次, 以达到设计要求, 同时注意色差, 钢构焊接, 要求必须有专业人员操作, 符合施工规范; 顶管; 安装檩条, 要求檩条成一条线, 螺丝紧固 3、威孚一期三号楼安装挡风板, 要求表面平整, 螺丝紧固 4、中达项目吊装组件, 要求符合吊装要求, 搬运时必须两人搬运, 轻拿轻放, 彩钢板上铺设通道 5、威孚环保项目放线, 要求结合现场实际情况, 确定具体放线位置, 保证最终容量 总体质量在可控范围	
施 工 情 况	施工单位 南 通 诺 贝 上海华声 电 气 江阴永嘉 南通来鑫	施工内容及进度 1、安装挡风板 2、钢结构防腐、焊接、安装檩条 3、安装组件 4、吊装组件 5、铺设电缆
其 它 事 项		
本日现场监理人员		

记录人： 郁乃雷	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：
----------	----------------------