

监 理 日 志 ()

日期: 2017年 12 月 13 日

天气: 晴

星期: 星期三

气温: 7°

工程名称: 无锡金溢达光伏科技有限公司二期 4MW 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>今日现场巡视内容:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、威孚车棚钢构防腐要求, 先进行除锈, 基面处理干净后再进行油漆喷涂, 要求表面均匀不允许有露涂、流挂现象, 漆膜厚度不达标的部位要求在进行喷涂一次, 以达到设计要求, 同时注意色差, 钢构焊接, 要求必须有专业人员操作, 符合施工规范; 顶管; 安装组件, 要求组件轻拿轻放, 两人搬运, 不得压在组件上; 电缆沟开挖 2、新纺项目安装组件, 要求安装时保持四边成一直线, 表面平整, 螺丝紧固; 安装直流桥架, 要求桥架走向必须设计与现场相结合, 桥架固定到位, 组件安装横平竖直; 铺设电缆, 要求注意电缆保护, 不能破坏绝缘层 3、威孚一期三号楼安装挡风板, 要求表面平整, 螺丝紧固 4、中达项目安装组件, 要求组件搬运时必须两人搬运, 轻拿轻放; 安装桥架, 要求注意安全, 上下桥架保持在同一直线并与墙体可靠连接 5、威孚力达项目安装导轨, 要求严格按照图纸设计进行施工, 夹具等螺丝必须紧固 <p>总体质量在可控范围</p>	
施 工 情 况	<p>施工单位</p> <p style="text-align: center;">南 通</p> <p>诺贝</p> <p>上海华声</p> <p>电气</p> <p>江阴永嘉</p> <p>南通来鑫</p>	<p style="text-align: center;">施工内容及进度</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、安装挡风板 2、钢结构防腐、焊接、安装组件、电缆沟开挖 3、安装组件 4、安装导轨
其 它 事 项		
本日现场监理人员		
记录人: 郁乃雷		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

