

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 12 月 19 日

天气: 晴

星期: 星期二

气温: 6°

工程名称: 无锡金溢达光伏科技有限公司二期 4MW 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	今日现场巡视内容: 1、威孚车棚项目安装檩条;钢立柱调整,要求保持垂直度和水平度;横跨梁安装,要求注意吊装安全,控制好水平度,螺丝紧固;钢构防腐要求,先进行除锈,基面处理干净后再进行油漆喷涂,要求表面均匀不允许有露涂、流挂现象,漆膜厚度不达标的部位要求在喷涂一次,以达到设计要求,同时注意色差,钢构焊接,要求必须有专业人员操作,符合施工规范;安装组件,要求组件轻拿轻放,两人搬运,不得压在组件上; 2、新纺项目设备接线,要求铜鼻子压紧,热缩管烘烤无气泡,电缆放置保持美观;安装直流桥架,要求桥架走向必须设计与现场相结合,桥架固定到位,组件安装横平竖直;铺设电缆,要求注意电缆保护,不能破坏绝缘层 3、中达项目配电房并网柜接线,要求电缆头制作规范,保持观感良好;铺设电缆,要求专业人员进行施工,注意成品保护,保持余量;安装组件,要求组件搬运时必须两人搬运,轻拿轻放;安装桥架,要求注意安全,上下桥架保持在同一直线并与墙体可靠连接 4、威孚力达项目配电房并网柜接线,要求电缆头制作规范,保持观感良好;安装导轨,要求严格按照图纸设计进行施工,夹具等螺丝必须紧固 总体质量在可控范围	
施 工 情 况	施工单位 上海华声电气 江阴永嘉 南通来鑫	施工内容及进度 1、钢结构防腐、焊接、安装组件、横跨梁安装、安装钢立柱、铺设檩条 2、安装组件 3、安装导轨、设备接线 4、并网柜接线
其 它 事 项		
本日现场监理人员		
记录人: 郁乃雷		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

