

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 12 月 23 日

天气: 晴

星期: 星期六

气温: 9°

工程名称: 无锡金溢达光伏科技有限公司二期 4MW 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	今日现场巡视内容: 1、威孚车棚项目安装组件, 要求组件轻拿轻放, 两人搬运; 钢构防腐要求, 先进行除锈, 基面处理干净后再进行油漆喷涂, 要求表面均匀不允许有露涂、流挂现象, 漆膜厚度不达标的部位要求在喷涂一次, 以达到设计要求, 同时注意色差; 钢构焊接, 要求必须有专业人员操作, 符合施工规范 2、新纺项目安装直流桥架, 要求桥架走向必须设计与现场相结合, 桥架固定到位, 组件安装横平竖直; 铺设电缆, 要求注意电缆保护, 不能破坏绝缘层 3、中达项目铺设电缆, 要求专业人员进行施工, 注意成品保护, 保持余量; 安装组件, 要求组件搬运时必须两人搬运, 轻拿轻放; 安装桥架, 要求注意安全, 上下桥架保持在同一直线并与墙体可靠连; 设备接线, 要求铜鼻子压紧, 热缩管烘烤无气泡, 电缆放置保持美观 4、威孚力达项目安装桥架, 要求桥架走向必须设计与现场相结合, 桥架固定到位; 地网支架放线, 要求严格按照图纸设计进行施工; 安装组件, 要求组件搬运时必须两人搬运, 轻拿轻放, 不得压在组件上面; 配电房并网柜接线, 要求电缆头制作规范, 保持观感良好; 安装导轨, 要求严格按照图纸设计进行施工, 夹具等螺丝必须紧固 总体质量在可控范围	
施 工 情 况	施工单位 上海华声 电气 江阴永嘉 南通来鑫	施工内容及进度 1、钢结构防腐、焊接、安装组件 2、安装导轨 3、设备接线 4、铺设桥架
其 它 事 项		
本日现场监理人员		
记录人: 郁乃雷		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

