

# 监 理 日 志 (            )

日期: 2017 年 12 月 3 日

天气: 阴

星期: 星期天

气温: 13°

工程名称: 无锡金溢达光伏科技有限公司威孚二期车棚光伏发电项目

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |  |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | <p>今日现场巡视内容:</p> <p>1、威孚一期三号楼水泥顶焊接接地扁铁, 要求按照规范, 进行施工</p> <p>2、车棚吊装立柱, 要求在确保安全的前提下, 准确放置保证钢柱的水平高度和垂直度, 同时确保钢柱之间的档距符合设计要求</p> <p>3、钢构防腐要求, 先进行除锈, 基面处理干净后再进行油漆喷涂, 要求表面均匀不允许有露涂、流挂现象, 漆膜厚度不达标的部位要求在进行喷涂一次, 以达到设计要求, 同时注意色差</p> <p>4、现场垃圾要求及时清理, 保持现场干净、整洁</p> <p>总体质量在可控范围</p> |                                           |  |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施 工 单 位                                                                                                                                                                                                                                                                     | 施 工 内 容 及 进 度                             |  |
|                            | 南 通<br>诺 贝<br>上 海 华 声<br>电 气                                                                                                                                                                                                                                                | 1、桥架调整、扁铁防腐<br>2、钢构焊接、钢构防腐<br>3、安装钢柱 25 根 |  |
| 其<br>它<br>事<br>项           |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |  |
| 本 日 现 场 监 理 人 员            |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |  |
| 记 录 人: 郁 乃 雷               |                                                                                                                                                                                                                                                                             | 总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表 ( 签 字 ) :   |  |