

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 1 月 1 日

天气: 晴

星期: 星期一

气温: 10°

工程名称: 无锡金溢达光伏科技有限公司二期 4MW 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	今日现场巡视内容: 1、威孚车棚项目安装桥架,要求注意安全上下桥架保持在同一条直线;组串接线,要求 MC4 接头压接牢固,留有余量,保持整齐 2、中达项目放置增压泵;调整组件,要求组件之间成一条直线;整理桥架,要求上下桥架保持在同一直线;设备接线,要求铜鼻子压紧,热缩管烘烤无气泡,电缆放置保持美观 3、威孚力达项目安装桥架,要求注意安全,上下桥架保持在同一直线并与墙体可靠连;设备接线,要求铜鼻子压紧,热缩管烘烤无气泡,电缆放置保持美观;安装组件,要求组件搬运时必须两人搬运,轻拿轻放,不得压在组件上面; 4、威孚环保项目安装组件,要求必须两人搬运,轻拿轻放,不得压在组件上 设备接线,要求铜鼻子压紧,热缩管烘烤无气泡,电缆放置保持美观;支架安装,要求螺丝紧固,立柱保持垂直; 总体质量在可控范围	
施 工 情 况	施工单位 上海华声 电气 江阴永嘉 南通来鑫	施工内容及进度 1、安装组件 2、设备接线 3、安装支架
其 它 事 项		
本日现场监理人员		
记录人: 郁乃雷		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):