

监 理 日 志

工程名称: 红粉湖山发电有限公司32MW分布式光伏发电项目.

日期	2017年11月22日 星期四	气候	晴	气温	-1°~11°
监理人员动态: 张大伟, 黄崇洋.		材料进场、取样见证、合格情况: 钢筋进场			
施工方人员动态: 杨志达, 詹小波.					
施工机械动态: 挖掘机两台, 一台挖墩坑, 一台挖场地.					
施工进度情况	2号箱变开挖基础坑, 3号箱变及母线, 测水平, 水泥墩钢筋加工、绑扎. 2号箱变基础开挖、开关、二次柜基础开挖准备工作, 厂房屋顶防水开始做(升压站继保楼)一层防水工程已结束, 等待第二层施工.				
检查发现的问题	1. D区南侧发现有树遮挡组件. 2. E区有较高的杂草需要处理. 3. 升压站楼梯生锈严重需要处理.				
处理措施、意见、结果	1. 建议业主将树砍掉. 2. 已和总包在会议上谈过, 确保在箱变安装组件前将杂草除掉. 3. 已通知总包对楼梯进行加固处理.				
协调内容或其他					
记录人	张大伟.	总监签阅			

