

监 理 日 志

工程名称: 江华湖山发电有限公司 3.2MW 分布式光伏发电项目.

日期	2017 年 11 月 25 日 星期 六	气候	晴	气温	5~16°
监理人员动态: 张大伟, 徐文平.			材料进场、取样见证、合格情况: 三车商砼, 每车 12 方米.		
施工方人员动态: 杨高洁, 詹小波					
施工机械动态: 挖掘机一台.					
施工进度情况	1. Z1 区水泥墩浇筑, 以及钢筋绑扎. 2. Z2 区场地平整. 3. 生产楼房屋防水工程. 4. D 区板水平线定位.				
检查发现的问题	1. 水泥墩有裂模的情况. 2. 水泥墩中的钢筋有散的无处理 3. 水泥墩中的预埋件放置位置太高. 4. 水泥墩模具拆模太早不满 2-3 天就将模具拆除需与业主方沟通. 5. 防水工程中的安全防护不到位, 且无灭火装置. (因动用明火)				
处理措施、意见、结果	1. 已与业主方进行沟通. 2. 下发监理通知单 (ZHJL-MSSC-02).				
协调内容或其他	无				
记录人	张大伟		总监签阅		

